

22 27/4 (Pia. Sig. Sig. Pina Colone)

17

L. Pottiere Del Ponte a Sora

Sig. Luigi Bellacci mi ha fatto molte premure perche ricavo in consegna i lavori ultimati della riduzione di quella fabbrica postata onde ottenere l'accreditamento della somma loca lui stabilita per datti lavori, accollabili con l'atto di 7 Maggio ultimo scorso.

Dalla visita che si e fatta oggetta si e fatta alla detta fabbrica risulta, che tutti i lavori sono stati eseguiti, se si eccettua la riduzione a stanze abitabili del locale che serviva di Fienile, poiche il Pottiere accollatario non vuol privarsi del comodo di riporre una maggior quantita di fienaggio.

Due cose mi si e d'uopo far rilevare a V. M. in proposito di questa alluvazione all'accollo stipulato. La prima si e che, non avendo eseguiti questi lavori, v'e luogo ad una diminuzione sulla somma convenuta, e con l'anno fa dimostrazione la riduca da L. 5350 a L. 5379. 8. 2.

L'altra cosa da avvertire, e che e piu interessante, si e, che fin dal principio si penso di levare il fienile da quella parte, perche vi son dei Camminetti caldi



stanza inferiore, e si porta dall'altra parte facendolo nuovo  
e levandone di sotto la Cucina, con non dispregevole spesa  
onde evitar qualunque sospetto d'incendio. Un tal vantaggio  
che mi sembra importantissimo e ad esso distrutto dal fatto del  
Postiere accollatario dei Lavori, e perciò, in sgravio d'ogni  
mia responsabilità, ne porgo la notizia a V. S. Illma.

Se ella crede che non vi sia da temere che la sicurezza  
della fabbrica in lasciar sussistere il vecchio fenile, e che vada  
bene la detrazione (per i lavori non fatti, io potrò spedire il  
Certificato onde succeda il conveniente accredito  
a favore del Sig.<sup>ro</sup> Bellacci

In attesa dunque di qualche di lei Decisione passo  
a sottoscrivere con distinto ossequio e rispetto.

Di V. S. Illma

Firenze // di Casa // li 9. febbraio 1826

A. V. Illmo Sig.<sup>ro</sup> Conte Cav. Direttore  
delle R. A. M. Fabbriche

Devo. V. S. Illmo Scrittore  
Filippo Wini



N 274

## Dimostrazione

della riduzione da farsi alla Somma stabilita per l'illuminazione dei Lavori alla nuova Posta Del Ponte. a. Sicce date in acollo al Sig. Luigi Bellacci, Postione di quel luogo, con atto di f. Maggio 1825.

Tutti i detti Lavori furono periziati nel 20 luglio 1824. per L. 3951. f. 5, e furono di poi nel f. Maggio 1825. accollati al Sig. Bellacci per Lire Cinque Mila Otto Cent. Ottanta L. 5880.

Non sono stati eseguiti altrimenti tutti quei Lavori descritti nella Sopra citata Perizia (per ridurre al Piano superiore il vecchio Fenile) in stanze da abitare, per la somma di L. 689.15.

Ma in luogo dei lavori che sopra sono stati fatti i seguenti, onde continuare a valersi di quel locale per Fenile come prima.

Adattamento alla porta d'una vecchia imposta, con ferramenti, il tutto stimato L. 25.00.

Formazione d'un abbaino (per illuminar l'andito, compreso la scala) che si valuta come era in Perizia L. 50.00.

Costruzione della Vetusta, tutta finita, alla finestra di sotto vecchio Fenile, verso la strada, valutata al prezzo stabilito dalla Perizia L. 64.15.

Riduzione all'altra Finestra di detto Fenile, verso l'orto, cioè

Petro in B. 8. q. 13.4. (per prezzo di perizia) L. 5.6.8

Muratura della medesima fattura d'arco pieno L. 8.00.

prezzo come sopra L. 10.00.

Fatti una imposta con ferramenti, che si valuta L. 20.00.

Mettarsi una ferrata di reggetta del peso di circa quaranta libbre, valutata L. 43.6.8.

L. 183.6.8 183.6.8

I lavori eseguiti di meno, ascendono, perciò, ai prezzi di perizia L. 306.13.4

Dalla qual somma si sottraggono L. 6.1.6. per ribasso proporzionale portato alla Perizia dall'atto d'acollo L. 6.1.6

Dunque è da ribuonarsi la somma d'acollo di L. 300.11.10

Resta la somma abbonabile all'accollettario Sig. Bellacci, L. 539.11.10

Lire Cinque Mila Trecento Settanta nove p. 8.2

Firenze li 9. Febbrajo 1826.

Giuseppe Neri

il nuovo  
vole spesa  
vantaggio  
il fatto del  
rio d'ogni

la sicurezza  
le, e ho vada  
spedire il  
tamento

isione passo

brago 1826

Abbono servitore  
diplo Neri